

	2024												2025												
	Oktober					November				December			Januar					Feb			Marts				
PROJEKTAKTIVITETER/TID	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Fase 0: Opstart</b>																									
Opstart og kontrakt		■		■	■																				
Opstartsmøde og besigtigelse				■																					
Kortlægning aktører og interessentlandskab				■	■																				
Bindinger og muligheder afklares med SK				■																					
Udarbejdelse af proces- og aktivitetsplan					*																				
Godkendelse proces- og aktivitetsplan (SK)					■																				
<b>Fase 1: Vision og borgerinvolvering</b>																									
5-6 Interviews, nøgleaktører (online/fysisk)						■	■	■																	
One-pager Åbent Hus + spørgeguide vox pops						■	*																		
Kommunikere Åbent Hus (SK)						■																			
Vox pop, gadeinterviews								■																	
Åbent Hus afvikling									■																
Udarbejdelse af vision									■	*															
<b>Fase 2: Kvalificering af brug, aktiviteter og drift</b>																									
Casestudier (3-4), udvælge + gennemføre								■	■	■															
Interviews/fokusgrupper med centrale brugergrupper										■	■														
Målgruppebeskrivelser										■	■	■													
Beskrivelse af husets funktioner/aktiviteter										■	■	■													
Udarbejdelse af brugerrejser for centrale brugergrupper										■	■	■													
Brugerestimat										■	■	■													
Scenarier for drift og organisering										■	■														
<b>Fase 3: Opsamling - Rapport</b>																									
Sammenfattende analyse														■	■										
Udarbejdelse rapport 80%														■	■	*									
80-100%																					■	*			
Retterunde																						■			
Digitalt afleveringsmøde																						■			
<b>Løbende dialog - møder</b>																									
Online eller telefon med SK					■			■			■			■				■			■				
Fysisk møde, evt. med arbejdsgruppe				■											■										